

Faktúra**2020/04/01**Mgr. Martin Novosad - EMEN
R. Dilonga 125/7A
920 01 HlohovecIČO: 41185056
DIČ: 1073153752
IČ DPH: SK1073153752Bankový účet **2621850306/1100**
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2185 0306
SWIFT/BIC: TATRSKBXBanka **Tatrabanka a.s.**
BratislavaČ.Žo 2004/00959/2/CE
Číslo licencie tech. služby : FT 001657
Tel : 0904 691 170
E-mail : profialarm@profialarm.skVariabilný symbol
20200401Konštantný symbol
0308Spôsob úhrady
Prevodný príkazObjednávka
Spôsob dodania**ObjMB015**
Osobný odber

Dodacia adresa :

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. č. 1
811 01 BratislavaOdberateľ : **METRO Bratislava a.s.**
Primaciálne nám. č. 1
811 01 BratislavaIČO: 35 732 881
DIČ: 2020268910
IČ DPH: SK2020268910

Dátum vyhotovenia	Dátum vzniku daňovej povinnosti	Dátum splatnosti
26. 4. 2020	26. 4. 2020	6. 5. 2020

Faktúrujeme Vám práce (vrátane materiálu) podľa objednávky.

Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Revízia (kontrola) zabezpečovacieho a kamerového systému	1 ks	220,00	20%	220,00
BA1270 Akumulátor 7Ah/12V	1 ks	25,00	20%	25,00

Pri nedodržaní splatnosti faktúry Vám budeme účtovať pokutu vo výške 0,05% z celkovej sumy faktúry za každý deň omeškania.

Rekapitulácia	
Spolu bez DPH	245,00 €
DPH 20% zo základu 245,00 €	49,00 €
Spolu s DPH	294,00 €

Mgr. Novosad Martin
920 01 Hlohovec, R. Dilonga 7
IČO: 41 185 056
IČ DPH: SK1073153752

Mgr. Martin Novosad

Vyhotovil

Prevzal

Suma k úhrade

294,00 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Funkčná skúška (revízia) EZS - východisková

Metro Bratislava a.s
Primaciálne nám. č. 1
811 01 Bratislava

Pri funkčnej skúške boli vykonané nasledovné kontroly prvkov a častí EZS:

- | | |
|--|------------------------|
| ➤ Prečistenie pohybových detektorov - test funkčnosti |vykonané..... |
| ➤ Prečistenie akustických detektorov - test funkčnosti |nenachádzajú sa... |
| ➤ Prečistenie otrasových detektorov - test funkčnosti |nenachádzajú sa... |
| ➤ Prečistenie sirén a ostatných hlásičov narušenia - test funkčnosti |vykonané..... |
| ➤ Kontrola funkčnosti magnetických kontaktov |vykonané..... |
| ➤ Testy akumulátorov |vykonané..... |
| ➤ Prečistenie a kontrola stavu centrály EZS – test funkčnosti |vykonané..... |
| ➤ Prečistenie ovládacích prvkov (klávesnice, kódové zámky,...) |vykonané..... |
| ➤ Optická kontrola káblových trás |vykonané..... |
| ➤ Kontroly ostatných zariadení EZS (uviesť aké) detektor plynu |vykonané..... |
| GSM brána |vykonané..... |

Zistené nedostatky a odporúčané opravy EZS:

Chybný záložný akumulátor v ústredni - výmenené

Celkový stav zariadenia EZS:

Zariadenie je v poriadku a pracuje bez chýb.

Všetky komponenty spĺňajú príslušné EN.

Odporúčanie: Ďalšia pravidelná skúška – 04/2021

Funkčnú skúšku vykonal:Novosad.....

Mgr. Novosad Martin
920 01 Hlohovec, R. Dilonga 7
IČO: 41 185 056
IČ DPH: SK1073153752

Pečiatka a podpis

Funkčná skúška vykonaná dňa: 21.04.2020

Funkčná skúška vykonaná na objekte: Metro Bratislava a.s Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava